




## 合肥市发布大建设最新推进情况及计划安排

# 金寨路、包公大道、宿松路等快速路将开建



4月19日,市场星报、安徽财经网(www.ahcaijing.com)、掌中安徽记者从合肥市大建办、市城乡建设局获悉,截至3月底,该市大建设在建项目778项,累计完成投资100.3亿元。二季度,合肥将开工建设金寨路、包公大道、宿松路、文忠路等快速路。

■ 记者 祝亮

### 合宁、合武高铁离开工又进一步

据悉,新合肥西站、合新高铁正在开展施工筹备;沪渝蓉高铁沪合段可研经国家发改委评审,国铁集团计划4月审查初步设计;合武段可研鉴修已经国铁集团审查。

明巢高速正在加速推进建设工作,路基工程已完成工程量约65%,桥梁工程已完成工程量约77%,计划2022年底完工;S14合肥至周口高速公路滁州至合肥至寿县(保义)段及S1411合肥绕城高速联络线工程已完成路线方案审查和工可报告初稿编制,正在开展土地预审及相关专题编制;S11巢黄高速、S32宣商高速无为(塔桥)至巢湖(沐集)段及京台高速至六安界段正在开展前期工作。

9条在建轨道交通项目正在加快推进,总体进展顺利。其中,4号线南屏路站、呈坎路站东西向道路顺利放行;5号线北段桐城南路站南二环路东西方向顺利放行;2号线东延线寓酒路站完成车站主体基坑土方开挖,3号线延长线部分车站已进入主体结构施工、4号线南延线及6、7、8号线一期正在开展车站主体围护结构施工。

### 合作化南路、淮北路将打通断头路

2021年全年合肥计划实施打通断头路项目46条(续建20条,新开工26条),截至目前,广德路(长江东路-襄水路、乐水路-和平路)、淮南路(炉桥路-胜利路)主车道已完工,预计4月底前放行通车;另外,南屏路(汤泉路-南二环路)等15条断头路项目在建;今年拟建的26条断头路正在按计划推进,其中合作化南路、黟县路、淮北路已完成施工招标。

以老城区以及停车难区域为重点,大力推进公共停车场建设,解决市民出行停车难题。截至3月底,共建成停车位23088个,其中配建停车位约21082个,公共停车位2006个。

### 运河新城路网体系建设全面启动

东部新中心建设方面,合肥一中东校区正加快方案完善,市博物馆、市儿童医院新区项目正设计招标,二十埠河初期雨水调蓄工程正进行调蓄池内部架体拆除,南淝河景观提升施工单位已进场。

全面启动运河新城路网体系建设,重点建设合肥西部门户。周味韶路计划4月竣工交付,云峰泉路等18条道路正在加快主体施工,段公路北段施工单位已进场,八卦泉路等4条路正在施工招标,西部新城污水处理厂目前正在试运营,合肥运河新城心湖公园景观一期工程正在编制设计招标文件,江淮运河安置点及配套工程一期正在施工,西城海棠苑、桂花苑正在进行施工图设计,西城玉兰苑等3个安置点正在进行前期工作,蜀山区小庙生活固体废物处置中心规划总方案已批复,合肥八中运河新城校区已启动设计工作。

### 园博园正在开展地下停车场设计

稳步推进骆岗生态公园建设,打造城市会客厅。美丹家园三期主楼正在施工,正在进行室外总体施工图设计;庐州大道、大连路、花园大道等项目正在施工;滨湖国际科学交流中心规划及建筑方案已通过规委会审查,完成绿建和人防工程方案设计;锦绣湖公园正在开展二期初步设计编制;园博园正在开展地下停车场施工图设计。

### 合肥市中心图书馆项目结构已封顶

在民生工程及公共服务方面,文化场馆类:市妇女儿童活动中心项目主体结构已封顶,正在进行二次结构施工;市青少年活动中心项目部分结构已封顶,完成合同量41%;市中心图书馆项目结构已封顶,正在进行二次结构和机电安装施工。教育类:合肥幼儿师范高等专科学校梅冲湖校区建设工程项目正在进行土方外运和桩基施工;合肥职业技术学院“大学生创新创业中心一期”建设项目正在进行基坑围护桩施工。医疗卫生类:市第三人民医院新区及市中医院建设项目正在进行土方外运和基坑支护施工;市第二人民医院老年护理院项目正在进行室内装饰、安装施工。

### 大铺头片区改造开始立项和规划设计

在城市更新方面,目前拱辰街二期改造项目启动区(环城路-井巷,含井巷)建筑设计、临水临电报装等已完成,完成交通导改方案审批;义城老街区改造累计完成征迁763户,13.3万㎡;姚公庙片区改造累计完成征迁92户,2.3万㎡;大铺头片区改造正在进行项目立项和规划设计,全面梳理范围内国有土地房产证办理情况。

### G206连接线一期等项目将开建

在国家科学中心建设方面,二季度,合肥将加快实施中科院量子信息与量子科技创新研究院(一期)、北航合肥创新研究院、中国科学技术大学高新园区(一期)、大科学装置中心地球和空间科学前沿研究中心、医学前沿科学和计算智能前沿技术研究中心等重点项目,加快推进锦绣湖公园、园博园等前期工作,开工建设G206连接线一期等项目。

### 开建金寨路、宿松路等快速路

合肥将加快在建轨道项目,推进合肥新桥机场S1线工程前期工作,于二季度开工建设2号线南岗车辆段检修基地车辆架修项目;加快在建郎溪路高架等快速路,开工建设金寨路、包公大道、宿松路、文忠路等快速路;继续实施黄山路与合作化路交口等拥堵点,开工建设马鞍山路与长江中路交口、环城南路与长江中路交口等6处拥堵点;利用已拆迁或已收储地块(暂不上市或建设)建设临时停车场。

### 植物园二期、逍遥津改造将提速

同时,加快实施植物园扩建二期、逍遥津公园提升改造、四里渠东路公园等,有序推进运河新城心湖公园景观一期、凤凰湖公园等前期工作,开工建设方兴大道景观绿化提升、铜望交口街头游园等项目。

完成南淝河中油重点排口初期雨水控制工程,加快推进南淝河水质提升、南淝河(潜山路-环城西路)排水管网系统改造及杏花泵站污水外调工程琥珀泵站、刘郢泵站,开工建设瑶海区钟油坊污水处理厂配套管网工程等项目。