



地铁3号线全线洞通越来越近、开建83个停车场

上半年,合肥续建、新建大建设工程920项

日前,市场星报、安徽财经网(www.ahcaijing.com)、掌上安徽记者从合肥市大建办、市城乡建委获悉,截至6月底,合肥市续建、新建大建设工程920项,已完成投资230.68亿元,同比增长7.2%。其中,续建项目687项,累计完成投资151.25亿元;新开工233项,累计完成投资79.43亿元。

□ 记者 祝亮

全国性综合交通枢纽建设加速形成

今年上半年,集贤路高速互通已竣工投运;望江西路(将军岭路至新桥大道)主体工程已完工,正在全面开展绿化、照明等附属工程;G329合相路一期(石塘路至塘林)主车道已通车,计划7月底前全线贯通;新桥大道01标工程已完成工程量的37%,计划9月底完工;南淝河路互通立交工程正在加快推进,计划2018年底完成路基路面、桥梁和收费站主体建设;派河国际物流园青鸾路、云海路、港区内部货运通道已开工建设。

综合性国家科学中心建设稳步推进

量子创新院工程1号科研楼已于6月16日进场施工。北航合肥科学城配套文忠路工程已经开工建设。中科院合肥技术创新工程科技支撑中心计划7月份开工建设;中国科技大学高新园区一期工程计划9月份开工建设。中科大高新校区习友路、大科学装置中心杨岗路、三十岗路等配套基础设施已完成方案设计,正在加快推进前期工作。

地铁3号线距离全线洞通越来越近

轨道交通方面,3号线全线盾构区间累计推进40.5公里,占总量的81.9%,56条单线隧道已有35条单线隧道顺利贯通;4号线28座车站已全部完成一期围挡,已有25座车站和3个明挖区间进入主体结构施工,土建主体结构累计完成24%,区间完成2%;5号线全线已有26座车站正在进行主体施工,其中7座车站主体结构封顶,5座车站主体土方开挖完成,区间完成5.6%;1号线三期3座车站均已进入主体结构维护施工,维护桩累计完成27.4%,出入长线明挖区间及场段工程正在有序推进。

多条高架桥施工进入收尾阶段

市政路桥方面,国际大道、美和路、皖水路、创新大道、三河路等一批重点路桥项目全面开工建设。繁华大道与集贤路互通立交二期、龙岗路、天津路等已完成前期工作,计划7月份开工建设。

上海路(裕溪路-方兴大道)工程,全线已放行交通,剩余三处受拆迁影响未施工。

郎溪路高架(包河大道-裕溪路)工程,南二环与马鞍山路立交立交桥已完工;包河大道立交至巢湖南路段,高

架桥部分基本完工,正在进行道排施工;巢湖南路至南淝河北岸段,高架桥部分基本完工,正在进行道排施工;南淝河北岸段至裕溪路,正在进行下部结构及道排施工。

阜阳北路(东方大道-北外环高速)工程,东方大道至魏武路段,桥梁工程已完成,正在进行沥青摊铺及人行道施工;魏武路至北外环高速段,桥梁工程已完成,正在进行桥梁道排施工及桥面沥青铺装。

长江西路快速化改造工程,方兴大道节点及创新大道节点已通车放行;长宁大道节点及枫林路节点仅剩中间地面道路正在施工。

铜陵北路(北二环-天水路)工程,已于5月20日放行通车。

裕溪路高架东延工程:钟油坊路至影香亭路段,正在进行桥梁下部结构及道排施工;影香亭路至钟油坊路段桥梁主体工程已施工完成,正在进行路面沥青及附属工程施工。

开建83个停车场,将增万余泊车位

公共停车场、充电桩方面,截至6月底,全市已开工建设公共停车场83处、11950个泊位,其中三联小区、木材加工厂、瑶海公安分局等38处、4259个泊位已建成;城隍庙古玩城、固镇路公园、庐州公园二期、铁路公园等64处、12485个泊位正在紧锣密鼓地开展前期工作。全市已建成充电桩约2.5万个,其中合肥充电公司累计建成运营充电桩8449个,开发企业配建约1.2万个,为将合肥市打造成为全国领先的新能源汽车城市提供了坚实的基础。

老城改造多项工程已经开工

政务区天鹅湖亮化、匡河景观亮化工程、中央绿轴亮化、高新区天乐公园景观亮化改造等工程顺利完工。长江中路夜景亮化提升工程、老城区绿化品质提升工程、庐阳区绿道系统一期、慢行系统改造(罗集路、肥西路、大杨路)、小街巷改造(四古巷子、金巷、义仓巷等)已经顺利开工。合肥植物园扩建二期、环城公园绿道完善及景观提升项目预计7月份开工建设。

合肥市公共卫生管理中心本月开建

七水厂二期工程全部完成已投产;三水厂迁建工程已基本完成,并于6月22日实现并网通水。综合管廊方面,截至目前,试点项目58.32公里管廊已全部开工,累计形成廊体52.28公里,完成率89.6%。燃气、供水、热电、排水、有线、移动、联通、电信等管线入廊、运维协议均已签订,正积极协调供电管线入廊协议签订,管线入廊工作在全国各试点城市中位列前茅。

创新产业园、黄河路小学、沪上人家西中学等已经开工建设,合肥市公共卫生管理中心、国家健康医疗大数据

总部基地、师范附小南校区等正在进行施工招标,预计7月份开工建设。

北二环快速化改造三季度启动

根据大建设计划安排,三季度计划新开工290项,工程估算总投资约384亿元,主要为:

综合性国家科学中心建设项目2个,分别为中科院合肥技术创新工程院科技支撑中心、中国科技大学高新园区一期。

城市综合承载能力项目132项,开工建设繁华大道与集贤路互通立交二期、龙岗路、习友路、北京路、天水路、方兴大道、休宁路、南淝河路南段、广德路、黄河路、淮海大道拓宽、北二环快速化改造、长江东路、锦绣大道、深圳路、方兴大道高架、杏花公园地下空间开发等项目。

城市特色品质化建设项目34个,开工建设植物园扩建二期工程、洞庭湖公园、金斗公园提升工程、环城公园绿道完善及景观提升项目、老城区15个零星地块绿化、一环内道路交通监控系统等。

此外,还有城市双修工程项目72个;城乡融合发展和农村人居环境提升工程建设项目20个;公共服务设施建设项目27个。

技师学院、滨湖会展二期等即将开工

今年三季度,合肥市拟开工房建重点项目8项,包括:合肥市公共卫生管理中心项目、合工大智能制造技术研究院、合肥一六八中学陶冲湖校区二期建设工程、安徽合肥技师学院、合肥市第三中学综合楼及校园整体提升工程、合肥滨湖国际会展中心二期、安徽公安职业学院新校区、合肥市为民服务中心。

其中,合肥滨湖国际会展中心二期,项目位于滨湖会展中心一期西侧,用地面积约15.8万平方米,建筑面积约13.5万平方米,总投资估算约13.56亿元,主要建设内容为1座综合馆,2座标准馆,及地下两层车库,同期对一期部分设施进行功能性提升改造。目前项目设计工作由合肥政务文化新区开发投资有限公司负责牵头,初步设计正在进行图审,因基坑开挖及支护工程无法单独办理施工许可证,拟向市政府请示先行开展基坑开挖及支护工程招标及施工工作,预计8月份完成招标。

安徽合肥技师学院,项目选址在合肥新站高新技术产业开发区,北至关井路、南临岱河路、西依梦溪路、东靠烈山路。本项目总用地面积约498亩,总建筑面积266000平方米,其中省级公共实训基地(安徽合肥职业技能公共实训基地)占地约65亩,建筑面积5万平方米;技师学院占地约435亩,建筑面积21.6万平方米。目前招标工作已完成,计划7月中旬进场施工。